

Изменения к Проектной декларации (Раздел 17) по строящемуся объекту:

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянками в квартале 272
Свердловского района г. Перми. Первая очередь строительства. 3 этап,
расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Красные казармы, 64

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	недвижимости		
		Этап реализации проекта строительства		
		Этап реализации проекта строительства	Виды строительно-монтажных работ	Готовность в %
		1	Работы подготовительного периода	20
		2	Устройство свайного основания, котлована, конструкций до отметки + 0.000	
		3	Несущие и ограждающие конструкции выше отметки + 0.000, кровля	40
		4	Устройство навесных вентфасадов	60
		5	Монтаж окон дверей, остекление лоджий	
		6	Наружные сети связи, водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения (в т.ч. ТУ и теплоприсоединение)	80
		7	Внутренние сети водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и электроосвещения, систем связи, лифтового оборудования, АПС	
		8	Отделочные работы	100
		9	Благоустройство	
	10	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	IV квартал 2019 г.	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства		
		Этап реализации проекта строительства	Виды строительно-монтажных работ	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
		1	Работы подготовительного периода	4 квартал 2016 г. 1,2 квартал 2017 г.
		2	Устройство свайного основания, котлована, конструкций до отметки + 0.000	3, 4 квартал 2017 г.

		3	Несущие и ограждающие конструкции выше отметки + 0.000, кровля	4 квартал 2017 г. 1, 2, 3 квартал 2018 г.
		4	Устройство навесных вентфасадов	3, 4 квартал 2018 г. 1, 2, 3 квартал 2019 г.
		5	Монтаж окон дверей, остекление лоджий	1, 2, 3 квартал 2018 г. 1 квартал 2019 г.
		6	Наружные сети связи, водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения (в т.ч. ТУ и теплоприсоединение)	2, 3, 4 квартал 2018 г.
		7	Внутренние сети водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и электроосвещения, систем связи, лифтового оборудования, АПС	2, 3, 4 квартал 2018 г. 1, 2, 3, 4 квартал 2019 г.
		8	Отделочные работы	4 квартал 2018 г. 1, 2, 3, 4 квартал 2019 г.
		9	Благоустройство	3 квартал 2019 г.
		10	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	IV квартал 2019 г.

Директор ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р»

28.04.2018 г.



/Кирюхин Н.А./